

PROTOKOLL: PK_16-2026 Betra Einsatz Besprechung Spp 20.04.-22.06.26 Daumenkino Blatt 9 - 11

Betrifft:	Stuttgart 21 DKS ZE TSUX
Vergabe Nr.:	
Ort:	MS Teams
Datum / Zeit:	15.06.2026 08:30 – 09:00 Uhr
Ersteller:	BÜW DB E&C
Anwesend: Ohne Titel	AG: Hr. Farag BOL: Hr. Schnepf, DB InfraGo: Hr. Friedrich BÜ: Hr. Boujaj, Hr. Höttsch, Fr. Sahin, Hr. Göz Hr. Gyarmati, Hr. Karaduman, Hr. Baselt LW. TSU: LW. TSC: Hitachi: Spitzke: Hr. Spitzke, Hr. Esche, RPS: Eiffage: Sicherung: Sigeko: Logistik:
Anlagen:	Blatt 9 – 11 Daumenkino

Verteiler: Teilnehmer	Übermittlung mit der Bitte um weitere interne Verteilung	E-Mail
AG	Norbert.Scherer@deutschebahn.com; andre.reinhardt@deutschebahn.com Martin.Maguolo@deutschebahn.com; Patrick.Cwielong@deutschebahn.com	☒
BBK /ALV	uwe.uw.friedrich@deutschebahn.com; sebastian.biber@deutschebahn.com; alexander.schenk@deutschebahn.com; thomas.seeger@deutschebahn.com; uwe.u.schaefer@deutschebahn.com;	☒
AN L. Weiss TSU	m.fritz@leonhard-weiss.com; a.mirazchyski@leonhard-weiss.com; LW-36310137@leonhard-weiss.com;	☒
AN L. Weiss TSC	LW-90016690@leonhard-weiss.com; m.jessberger@leonhard-weiss.com; j.hegele@leonhard-weiss.com; s.waibel@leonhard-weiss.com	☒
AN Hitachi	martin.buettner@urbanandmainlines.com; stefan.wallberg@urbanandmainlines.com; markus.kelzenberg@urbanandmainlines.com; cedric.schmidt@urbanandmainlines.com	☒
AN Spitzke	juergen.Hiensch@spitzke.com; Fabian.Spitzke@spitzke.com; Johannes.Dapfer@spitzke.com; Jan.Doelves@spitzke.com; Holger.Petrich@spitzke.com	☒
AN RPS	Andreas.Kapp@rail-ps.com; sascha.arnold@rail-ps.com	☒
AN Eiffage	karsten.metz@eiffage.de; ekrem.sentuerk@eiffage.de	☒
AN Siemens	karsten.porwol@siemens.com; silvio.hering@siemens.com	☒
Sicherung	untertuerkheim@eisenmann-services.de; backnang@eisenmann-services.de	☒
UBÜ	Christian.C.Runge@deutschebahn.com; Alexander.AI.Schramm@db-eco.com	☒
SiGeKo	Sigeko.s21@mplus-management.de; pbr@mplus-management.de; kno@mplus-manage- ment.de	☒
BÜ (DB E&C + eba consult)	buew.uthoth.dbec@deutschebahn.com; robert.gyarmati@bg-rail.de	☒

Original bleibt beim Ersteller

Neue Eintragungen in Blau

Bestätigung der Betrabereitschaft und Betra Protokolle sind bei der BOL vorzulegen

1. Titel der Maßnahme: DKS Spp Spp 20.04.-22.06.26 Daumenkino Blatt 9 - 11

2. Abgleich BBP

Sperrung laut Auszug Daumenkino Stand 23.12.2025:

Aktuelles Daumenkino Stand: 29.05.2026

Die Lesung der Betra F 643166 26_TSU_15.06.-22.06.26_ Arbeiten an der Weichenheizung, Austausch der Rz Maßnahmen an den Weichen 141, 142, 143, 144, 145 erfolgte von Herrn Hötzsch. Herr Korosic wurde im Anschluss informiert.
Im Daumenkino Blatt 11

Siehe Anlagen.

Erforderliche Änderungen gegenüber dem BBP:

Bemerkungen:

-

2.2 Planungsunterlagen

Grundlage:

Freigegebenen Planunterlagen sind für die Arbeiten notwendig und rechtzeitig in den Prüflauf zu geben. Die Arbeiten dürfen nur mit freigegebener Planung begonnen werden.

Für die Maßnahmen gültige Planpakete:

- LST
- ..
- OLA
- ..
- Fb/KIB
- ..

Naturschutz:

Zu Beginn der Arbeiten muss die Freigabe der Naturschutzbehörde vorliegen und eine Einweisung der UBÜ muss erfolgt sein!

- Globalantrag für Arbeiten zum DKS ist gültig.

2.3 Vorstellung Bauablauf

L. Weiss TSU:

- **Blatt 10**
- Wir LW TSU nehmen nur an die SPP 05.05-11.05 (Gl. 1+2+3) teil
- Wir planen mit 2 ZWB zu arbeiten, aktuell haben wir 1 bestätigt
- Wir gleisen von der AGS ein
- Wir möchten bitte auch neben Signal C355 (Str. 4724 KM 0,502) arbeiten, also wir brauchen beide SG-Gruppen auch und eventuell, dass die SH2 Scheibe weiter Richtung Hafen aufgestellt wird)
- Die anderen Arbeiten, die wir ausführen (leider vertraglich nicht geklärt und Planung noch nicht vorhanden)
- Achtung wegen Gleis 003 Vmax größer 120km/h Angaben im Sipla

Spitzke:

- **Blatt 9**

PROTOKOLL: **PK_16-2026 Betra Einsatz Besprechung Spp 20.04.-22.06.26 Dau-**
menkino Blatt 9 - 11

- Arbeiten Geplant ist, dass wir in der schichtweisen Sperrpause vom 20.04-30.04.26 in den Bahnhofsgleisen 1 & 2 arbeiten an der Oberleitung durchführen. U.a. wollen wir die Maste stellen, Mehrgleisausleger, Ausleger und Schalter aufbauen und die vorhandene Oberleitungsanlage auf die neuen Maste übernehmen.
- Das neue im Oberleitungsplan dargestellte Kettenwerk in den Abstellbahnhof können wir leider nicht ziehen, da wir die Spannung sonst ins Baufeld ziehen würden.
- **Einkürzen Sperrbereich bis Sig R 163, SG 38 bleibt ein, Arbeitsbereich (4720) von km 0,0 bis km 0,150**
- Arbeiten an der WHZ 16 + 17, Heizstäbe tauschen, Kabelarbeiten
- Die Sicherung der Baustelle erfolgt von Signal R003 bis R 163 mit ATWS
- **Ebsü Antrag wird am 18.03.26 vorgelegt.**

- **Blatt 10**
- Arbeiten an der WHZ 16 + 17, Heizstäbe tauschen, Kabelarbeiten
- Tausch der Hauptverteilung für WHZ – Einsatz ZWB zum Transport
- Am 10.05. muss SG 109 mit abgeschaltet werden

- **Blatt 11**
- Arbeiten an WHZ 16 / 17 Arbeiten an der Außenanlage (Kabel Heizstäbe, etc.)
- Arbeiten in Nachtschicht 15.06.- 22.06. 18:00 – 04:00 Uhr) werden eingeplant

V:
F.Spitz
ke

Hitachi:

- **Blatt 9**
- Arbeiten an GSM, Kabelarbeiten etc., keine Fahrzeuge im Einsatz
- **Blatt 10**
- Arbeiten an GSM, Kabelarbeiten etc., keine Fahrzeuge im Einsatz

Eiffage:

- Nicht anwesend

RPS:

- **Blatt 10**
- Arbeiten in der 500er Gruppe – Ebsü Antrag liegt vor
- Keine Maschinen im Einsatz Sipla S1 wenn möglich über OBP einreichen Ansprechpartner (Johannes Bihlmaier / Sarah Nounou)

Weitere Firmen:

Müller Signaltechnik:

- Austausch der Rz(I) an den Weichen 141 – 145 am 15./16. und 16./17.06. finden die Arbeiten statt.

2.4 Konflikte / offene Punkte

-

2.5 Sonstiges

- Abschaltung von Speiseleitungen erforderlich?: nein
- Fahrzeugeinsatz: mehrere ZWB mit KLA, MTW, Schörling
- Gleisfahrbare Geräte die eingesetzt werden (temp. Baugleis): **ART temp. BGL erforderlich (W 053 / 054)**
- Eingleisstellen: Mertzgleis und Baufeld und geeignete Stelle im BGL
- Bahnsteig sperren: wird vom jeweiligen AN bei Bedarf ausgeführt
- Anwohnerinfo erforderlich: **für Sonntag 26.04.26 notwendig gesamten Zeitraum anmelden (20.04.-30.04. + 05.05.-11.05.26) – erfolgt über Hr. D. Fischer**
- Flankenschutz: nicht erforderlich
- Sh2 Scheiben Anzahl: mind Stück +2 Reserve

- Bahnerdung: erfolgt durch: Fa. Eisenmann Services + 05.05.-11.05.26 für LW (Fa. Spitzke erdet sich selbst)
- Festlegung der Erdungspunkte durch BÜW mit Einweisung der Bahnerder
- EI 6 Signale: nein
- SAS ist techn. Berechtigte + Fa. Eisenmann
- **Eingesetzte TB und BÜW:**
 1. Schicht – Halil Göz TB, Hr. Boujaj ist BÜW OLA, Fr. Sahin BÜW Rz Maßnahme
Treffpunkt 17:30 EG Pbf Untertürkheim

2.6 Sicherung

Seiten 1 müssen rechtzeitig über Sipla workflow eingereicht werden, Festlegung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen über den Sicherungsplan.

Vorschlag Sicherungsart:

Bei Arbeiten in TSU Gleis 003 (Blatt 10) Räumzeit zweites AGL zwingend erforderlich(Punkt 1.5.1)

Benachrichtigung Anwohner Lärm Baustelle / ATWS? – siehe oben D. Fischer

Sipla Seiten 1 müssen bis 18.03.2026 (Blatt 9) 30.03.2026 (Blatt 10) 08.04.2026 (Blatt 11) eingereicht werden.

Aktuelle Sicherungspläne:

TB 3 - 26 – 01762

BA Nr.:

Blatt 9: 486334

Blatt 10: 489398

Blatt 11: 492864 für TWN und für TSU – BA und Skizzen werden nachgereicht.

Weitere notwendige Angaben:

AIM Netz: Stuttgart(16TB)

Projektnummer: G.016000960

Projektname: Projekte von DB Projekt Stuttgart-Ulm (Stuttgart 21 mit NBS Wendlingen - Ulm)
unter 1.7 Betra Antrag Nr. eintragen.

unter 1.9 Nachunternehmer angeben.

Sicherungsunternehmen: Eisenmann Services GmbH, Illerstraße 10a, 71522 Backnang

Sicherungsüberwachung: DB E& C GmbH - Bauüberwachungszentrale Projekt Stuttgart - Ulm (FD.TV-SW-Ü-U) Rappelnstr. 19 70191 Stuttgart

**V: alle
AN**